

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

久留米教区御遠忌通信

教区御遠忌テーマ

念仏の灯をかかげ、 ともに悲しみの時を生きん

御遠忌基本理念：宗祖としての親鸞聖人に会う

御遠忌テーマ：今、いのちがあなたを生きている

大谷会館建設工事の進捗状況について

現在、基礎工事を行っております。2017年3月末日までの進捗状況を写真を中心にご報告いたします。



【2017年1月20現在】
旧館解体後、更地の状態でした。



【2017年1月28現在】
建物位置確認後、杭工事に着手しました。



【2017年2月27現在】
床掘りが完了しました。



【2017年3月2現在】
鉄筋搬入・組み立てが始まりました。



コンクリートポンプ車の登場。写真はステコンクリート打設の様子。(2/28)
敷地内全域にホースが行き届きます。



大型クレーン車の登場。写真は鉄筋搬入の様子。全長はなんと最大約44m、70t！
カメラでとらえきれないサイズでした。



【2017年3月23日～25日】
引き続き、コンクリートの打設を行いました。

【2017年3月30日】
コンクリート打設完了。全景です。

【建築工事進捗】

1月29日～2月12日	改良杭工事・・・・・・・・・・	完了
2月14日～26日	根切り、砕石・・・・・・・・・・	完了
2月27日～28日	ステコンクリート・・・・・・・・	完了
3月 2日～25日	鉄筋搬入・組み立て・コンクリート打設	完了

<今後の整備工事スケジュール予定（大略）>

2017年

- 4月 土間工事
- 5月上旬～ 躯体工事開始
- 5月末～ 躯体工事（コンクリート工事）
- 6月下旬頃 躯体打ち上げ
- 7月 外部下地、補修工事
- 8月 防水工事、タイル工事
- 9月 木工事、内装工事
- 10月～ 内装仕上げ工事、新築建物周り外構

◆11月末 新築工事完了

その他

① 工事の打ち合わせについて

会館建設にあたり、毎週、欠かさず定例ミーティングを行っております。



※写真は第11回定例会議の様子

匠建築研究所（設計業者）、大藪組（建築業者）、久留米教務所員のほか、電気・設備業者等の工事関係者の方々にも出席いただき、毎週にわたって、綿密な打ち合わせを行っております。

② ホームページによる情報発信について

工事の進捗状況については、随時、ホームページでも情報を発信しております。是非、そちらもご覧になってください。

「教区ホームページ もやい」掲載 ブログ記事より



しっかりとした基礎がどんどんできあがっております。

これから何十年、教区会館を支える土台です。建物が完成すると見えなくなりますが、足の裏には、いつも支えている大地があることを、折々に思い出したいものです。（所員ブログ）

大谷会館へご来館の際には、工事の様子を実際にご覧になってください。

工事の進捗状況については、教区のホームページでもご覧いただけます。<http://m-o-y-a-i.com/>

以上